

# EJEMPLO PROGRAMACION DE OBRA EDIFICIO DE 20 PISOS

SANTIAGO PINTO  
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	Gantt Chart																
					Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
1	PLAN 20 PISOS	369 days	Sat 01-01-05	Tue 07-03-06	[Gantt bar from Dec 01 to Mar 07]																
2	EXCAVACIONES	24 days	Sat 01-01-05	Fri 28-01-05	[Gantt bar from Dec 01 to Jan 25]																
3	EXCAVACION A MAQUINA	22 days	Sat 01-01-05	Wed 26-01-05	[Red bar from Dec 01 to Jan 22]																
4	EXCAVACION A MANO	13 days	Fri 14-01-05	Fri 28-01-05	[Red bar from Dec 14 to Jan 27]																
5	OBRA GRUESA	202 days	Sat 15-01-05	Wed 07-09-05	[Gantt bar from Jan 15 to Sep 07]																
6	FUNDACIONES	17 days	Sat 15-01-05	Thu 03-02-05	[Gantt bar from Jan 15 to Jan 30]																
7	EMPLANTILLADO	13 days	Sat 15-01-05	Sat 29-01-05	[Red bar from Jan 15 to Jan 29]																
8	ACERO FUND	13 days	Mon 17-01-05	Mon 31-01-05	[Red bar from Jan 17 to Jan 31]																
9	MOLDAJES	6 days	Wed 26-01-05	Tue 01-02-05	[Red bar from Jan 26 to Feb 01]																
10	HORMIGON FUNDACION	3 days	Tue 01-02-05	Thu 03-02-05	[Red bar from Feb 01 to Feb 03]																
11	SUBTERRANEOS	55 days	Fri 04-02-05	Fri 08-04-05	[Gantt bar from Feb 04 to Apr 08]																
12	SUBTE 4	22 days	Fri 04-02-05	Tue 01-03-05	[Red bar from Feb 04 to Feb 26]																
13	SUBTE 3	22 days	Thu 17-02-05	Mon 14-03-05	[Red bar from Feb 17 to Mar 11]																
14	SUBRE 2	22 days	Wed 02-03-05	Sat 26-03-05	[Red bar from Mar 02 to Mar 26]																
15	SUBTE 1	22 days	Tue 15-03-05	Fri 08-04-05	[Red bar from Mar 15 to Apr 07]																
16	TORRE	132 days	Thu 07-04-05	Wed 07-09-05	[Gantt bar from Apr 07 to Sep 07]																
17	PISO 1	12 days	Thu 07-04-05	Wed 20-04-05	[Gantt bar from Apr 07 to Apr 19]																
18	PILARES Y MUROS	7 days	Thu 07-04-05	Thu 14-04-05	[Gantt bar from Apr 07 to Apr 14]																
19	FIERRO	5 days	Thu 07-04-05	Tue 12-04-05	[Red bar from Apr 07 to Apr 12]																
20	MOLDAJE	5 days	Fri 08-04-05	Wed 13-04-05	[Red bar from Apr 08 to Apr 13]																

# EJEMPLO PROGRAMACION DE OBRA EDIFICIO DE 20 PISOS

SANTIAGO PINTO  
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
21	HORMIGON	5 days	Sat 09-04-05	Thu 14-04-05					▮												
22	LOSA	7 days	Wed 13-04-05	Wed 20-04-05					◀◀												
23	MOLDAJE LOSA	5 days	Wed 13-04-05	Mon 18-04-05					▮												
24	FIERRO	5 days	Thu 14-04-05	Tue 19-04-05					▮												
25	HORMIGON	5 days	Fri 15-04-05	Wed 20-04-05					▮												
26	PISO 2	12 days	Sat 16-04-05	Fri 29-04-05					◀◀												
27	PILARES Y MUROS	7 days	Sat 16-04-05	Sat 23-04-05					■												
28	LOSAS	7 days	Fri 22-04-05	Fri 29-04-05					■												
29	PISO 3	12 days	Thu 21-04-05	Wed 04-05-05					■												
30	PISO 4	12 days	Thu 28-04-05	Wed 11-05-05					■												
31	PISO 5	12 days	Thu 05-05-05	Wed 18-05-05					■												
32	PISO 5	12 days	Thu 12-05-05	Wed 25-05-05					■												
33	PISO 6	12 days	Thu 19-05-05	Wed 01-06-05					■												
34	PISO 7	12 days	Thu 26-05-05	Wed 08-06-05					■												
35	PISO 8	12 days	Thu 02-06-05	Wed 15-06-05					■												
36	PISO 9	12 days	Thu 09-06-05	Wed 22-06-05					■												
37	PISO 10	12 days	Thu 16-06-05	Wed 29-06-05					■												
38	PISO 11	12 days	Thu 23-06-05	Wed 06-07-05					■												
39	PISO 12	12 days	Thu 30-06-05	Wed 13-07-05					■												
40	PISO 13	12 days	Thu 07-07-05	Wed 20-07-05					■												

# EJEMPLO PROGRAMACION DE OBRA EDIFICIO DE 20 PISOS

SANTIAGO PINTO  
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
41	PISO 14	12 days	Thu 14-07-05	Wed 27-07-05								■										
42	PISO 15	12 days	Thu 21-07-05	Wed 03-08-05								■										
43	PISO 16	12 days	Thu 28-07-05	Wed 10-08-05								■										
44	PISO 17	12 days	Thu 04-08-05	Wed 17-08-05								■										
45	PISO 18	12 days	Thu 11-08-05	Wed 24-08-05								■										
46	PISO 19	12 days	Thu 18-08-05	Wed 31-08-05								■										
47	PISO 20	12 days	Thu 25-08-05	Wed 07-09-05								■										
48	TERMINACIONES	175 days	Wed 04-05-05	Wed 23-11-05						◆	—————	◆										
49	DESCIMBRE LOSAS SUBTERRANEOS	10 days	Wed 04-05-05	Sat 14-05-05						■												
50	DESCIMBRE LOSAS PISO 1	10 days	Tue 10-05-05	Fri 20-05-05						■												
51	TERMINACIONES SUBTES	3 mons	Mon 16-05-05	Sat 23-07-05						■	■											
52	TERMINACIONES TORRE	8 mons	Sat 21-05-05	Wed 23-11-05						■	■	■	■	■	■	■						
53	INSTALACIONES	302 days	Tue 15-03-05	Wed 01-03-06				◆	—————	◆												
54	SANITARIAS	14 mons	Tue 15-03-05	Fri 03-02-06				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
55	ELECTRICIDAD	14 mons	Sat 09-04-05	Wed 01-03-06				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
56	OBRAS EXTERIORES	89 days	Thu 24-11-05	Tue 07-03-06													◆	—————	◆			
57	JARDINES	55 days	Thu 24-11-05	Thu 26-01-06													■	■	■	■	■	■
58	OBRAS CIVILES	55 days	Wed 07-12-05	Wed 08-02-06													■	■	■	■	■	■
59	ASEO GENERAL	40 days	Fri 13-01-06	Tue 28-02-06															■	■	■	■
60	ENTREGA	6 days	Wed 01-03-06	Tue 07-03-06																	■	■